

3P Etampes - Déviation RD191 - Planning conception-réalisation

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Tri 4, 2015		Tri 1, 2016			Tri 2, 2016			Tri 3, 2016			Tri 4, 2016			Tri 1, 2017			Tri 2, 2017			Tri 3, 2017			Tri 4, 2017				
					Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jui	Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc		
1	3P ETAMPES - DEVIATION RD191 - Phases Conception-Construction	640 jours	Jeu 24/12/15	Ven 13/10/17	3P ETAMPES - DEVIATION RD191 - Phases Conception-Construction																											
2	Remise des offres finales	0 jour	Lun 11/04/16	Lun 11/04/16	◆ 11/04																											
3	Désignation du pressenti	0 jour	Lun 16/05/16	Lun 16/05/16	◆ 16/05																											
4	Signature du Contrat de Partenariat	0 jour	Dim 31/07/16	Dim 31/07/16	◆ 31/07																											
5																																
6	Dossier unique - DUP / PLU / Loi su	290 jours	Jeu 24/12/15	Ven 28/10/16	Dossier unique - DUP / PLU / Loi sur l'eau																											
7	Lancement anticipée de la procédure	200 jours	Jeu 24/12/15	Dim 31/07/16	[Barre verte]																											
8	Enquête publique	0 jour	Dim 31/07/16	Dim 31/07/16	◆ 31/07																											
9	Remise du rapport d'enquête publique	30 jours	Dim 31/07/16	Lun 29/08/16	[Barre verte]																											
10	Finalisation de l'instruction	60 jours	Mar 30/08/16	Ven 28/10/16	[Barre verte]																											
11	Autorisation préfectorale	0 jour	Ven 28/10/16	Ven 28/10/16	◆ 28/10																											
12																																
13	Acquisition foncière	200 jours	Jeu 24/12/15	Dim 31/07/16	Acquisition foncière																											
14	Acquisition amiable par la CAESE	200 jours	Jeu 24/12/15	Dim 31/07/16	[Barre rouge]																											
15																																
16	Autorisation de défrichement	120 jours	Mar 30/08/16	Mar 27/12/16	Autorisation de défrichement																											
17	Montage dossier	60 jours	Mar 30/08/16	Ven 28/10/16	[Barre cyan]																											
18	Instruction	60 jours	Sam 29/10/16	Mar 27/12/16	[Barre cyan]																											
19																																
20	Période de travaux	290 jours	Mer 28/12/16	Ven 13/10/17	Période de travaux																											
21	Période de préparation	30 jours	Mer 28/12/16	Jeu 26/01/17	[Barre bleue]																											
22	Réalisation des travaux	260 jours	Ven 27/01/17	Ven 13/10/17	[Barre bleue]																											
23	Mise à disposition des ouvrages	0 jour	Ven 13/10/17	Ven 13/10/17	◆ 13/10																											